



BARBEY GENIE CIVIL SA

Pl. Croix-Blanche 19

CP 116

1066 Epalinges

entreprise vaudoise !

Mesures d'améliorations piscicoles COMMUNE DE LULLY, BOIRON DE MORGES

Avant



Après



Maître de l'ouvrage

Commune de Lully

Mandataire

BG Ingénieurs Conseils SA
M. Mathieu Barnoud

Période de réalisation

Juin 2024 à juillet 2024

Montant des travaux

CHF 180'000.- TTC

Responsable du chantier

Cond. de travaux : Marin Freymond
Contremaître : Flurim Mazreku

Quantités principales

Terrassement	900 m ³
Blocs d'enrochement	650 to
Chemin piétonne	500 ml

Description des travaux

Le profil en long a été rétabli dans les méandres en réhaussant localement le lit.

Un élargissement par excavation en rive droite a permis de recréer la largeur initiale du Boiron avant sa détérioration par érosion due aux enrochements.

En rive gauche, la protection linéaire de la berge a été remplacée par des protections ponctuelles de type déflecteurs ou épis submersibles pour apporter un frein supplémentaire à la vitesse d'écoulement. Ces éléments dirigeront l'écoulement en rive droite pour favoriser l'érosion sur cette rive.

Travaux exécutés

- Démolition des berges existantes
- Déplacement d'une passerelle piétonne
- Mise en place des aménagements en rivière (650 to d'enrochement)

Particularités de réalisation

Travaux en rivière dans un milieu forestier.

